

**OFERTA WSTĘPNA BUDOWY DOMU
JEDNORODZINNEGO „WE WRZOSACH”**

Technologia Keramzyt



LOKALIZACJA INWESTYCJI: woj. lubelskie

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA DOMU: 102m²

Podane ceny są cenami netto (należy doliczyć 8% VAT).

Kontakt:

Paweł Łuć

tel. kom.: +48 530 999 460

email: pawel@moderna-house.pl

Łukasz Ulaniuk

tel. kom.: +48 500 243 356

email: lukasz@moderna-house.pl

www.moderna-house.pl

SPECYFIKACJA WYKONANIA BUDYNKU „WE WRZOSACH”

W cenie budowy zostały ujęte:

- prowadzenie dokumentacji budowlanej – dziennik budowy,
- nadzór Kierownika Budowy,
- wywóz nieczystości,

PLYTA FUNDAMENTOWA

Zakres prac obejmuje:

- **badanie geotechniczne gruntu,**
- **wytyczenie geodezyjne budynku,**
- usunięcie warstwy niemożliwej gruntu o grubości do 30 cm z odwozem do 20 m,
- wykonanie odpowiednio zagęszczonej podbudowy płyty fundamentowej z podsypki piaskowej (zgodnie z projektem płyty) w uprzednio przygotowanym wykopie,
- wykonanie podkładu z chudego betonu,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z podwójnej warstwy folii ochronnej,
- wykonanie zew. krawędziowego docieplenia płyty ze styropianu XPS 200 o grub. 10 cm,
- wykonanie zew. obwodowego docieplenia (opaski) płyty ze styropianu XPS 70 o grub. 10 cm,
- ułożenie podejść kanalizacyjnych (do 5szt.) i wyprowadzenie instalacji kanalizacyjnej poza obręb płyty (ok.1,0m),
- ułożenie i wyprowadzenie instalacji powietrznej kominka poza obręb płyty (1 szt.), □
- ułożenie i wyprowadzenie przepustu instalacji przyłącza wody w płycie wraz z wyprowadzeniem
- instalacji poza obręb płyty (1 szt.),
- ułożenie i wyprowadzenie przepustu instalacji elektrycznej i multimedialnej w płycie (1 szt.),
- wbudowanie betonu za pomocą pompy,
- zawibrowanie powierzchni listwą wibracyjną i wyrównanie powierzchni płyty fundamentowej;
- pielęgnacja płyty poprzez zabezpieczenie folią (zależnie od warunków atmosferycznych)

Do oferty przyjęto posadowienie płyty na gruntach zaliczanych do I kategorii geotechnicznej. Nie uwzględniono zabezpieczeń na szkody górnicze. Przyjęto 30 cm grubości podbudowy pod fundamentem, w przypadku warunków gruntowych wymagających grubszej podbudowy, np. na skutek znacznego nachylenia terenu, koszty etapu mogą wzrosnąć.

Uwaga: Oferta nie uwzględnia wykonania drenażu płyty. Zakres prac nie obejmuje wykonania fundamentów tarasu i schodów zewnętrznych. Koszt dodatkowej podbudowy 85zł/m³.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE i WEWNĘTRZNE

Zakres prac obejmuje:

- adaptacja ścian do projektu budowlanego,
- prefabrykacja ścian wraz z transportem na plac budowy,
- montaż prefabrykatów,
- zabrojenie konstrukcji wraz z wypełnieniem zamków betonem C16/20,
- wykonanie kosmetyki połączeń (wykonywana po zamknięciu budynku).

GWARANCJA NA ŚCIANY 50 LAT

DACH WRAZ Z ORYNNOWANIEM oraz KOMINY SPALINOWE I WENTYLACYJNE

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie konstrukcji drewnianej dachu
- pokrycie połaci folią dachową, łączenie,
- wykonanie przewodów spalinowych (2 sztuki – do kotła i kominka) i wentylacyjnych z systemowych kształtek kominowych **CJ BLOCK** i kominków wentylacyjnych **DuroVent**,
- wykończenie kominów blachą w rąbek ponad połączeniem dachu,
- pokrycie dachówką cementową **BRAAS**, typ Celtycka w jednym z 5 podstawowych kolorów,
- obróbki: wykonanie koszy, pasa nadrynnowego i opierzenia komina,
- montaż ławy kominiarskiej i wyłazu dachowego wg projektu,
- orywnowanie z **PCV firmy GALECO** w jednym z podstawowych kolorów oferowanych przez producenta oraz montaż rur spustowych pionowych, zakończonych na dole kolanem jednokielichowym,
- wykonanie podbitek z PCV w jednym z podstawowych kolorów oferowanych przez producenta

PRODUCENT UDZIELA 30 LETNIEJ GWARANCJI NA DACHÓWKĘ ORAZ 10 LETNIEJ GWARANCJI NA WYKONANSTWO NASZEGO PARTNERA.

Dach na pełnym systemie BRAAS (bez zamienników).

Uwaga: Zakres prac nie obejmuje odprowadzenia deszczówki spod rur spustowych.

STOLARKA OKIENNA Z PCV

Zakres prac obejmuje:

- dostawa i montaż okien według projektu: stolarka okienna PVC firmy **MSLine**, w kolorze 1-str okleinowanym o profilu 5- komorowym; drzwi tarasowe otwierane tradycyjnie.

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Zakres prac obejmuje:

- dostawa i montaż drzwi wejściowych firmy **WIKED Premium 90**, otwierane klamką, z pełnym wyposażeniem, kolorystyka wg palety producenta (wymiary standardowe, bez doświetleń bocznych i górnych).

ELEWACJA

Zakres prac obejmuje:

- ocieplenie elewacji styropianem firmy **KNAUF EPS 70 0,040** o grubości **20 cm** (przyklejenie płyt styropianowych wraz z kółkowaniem, ułożenie siatki zbrojącej oraz podkładu pod tynk),
- wykonanie parapetów zewnętrznych
- zabezpieczenie naroży budynku oraz obramowania okien listwami narożnikowymi,
- pokrycie elewacji **tynkiem silikonowym KNAUF-** kasza ziarno 1,5 mm, kolory z dopłatą do 30%,
- wykończenie cokołu tynkiem mozaikowym

Elewacja wykonana na pełnym systemie KNAUF.

Uwaga: Zakres prac nie obejmuje wykonania elementów sztukaterii (przypory, gzymsy, bonie, balkony, balustrady itp.)

INSTALACJA WOD-KAN

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie podejść kanalizacyjnych i wodociągowych wg projektu za wodomierzem, wewnątrz budynku rurami PP i PCV.

Uwaga: Zakres prac nie obejmuje wykonania przyłącza wody do budynku oraz „białego montażu”.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie punktów instalacji elektrycznej (gniazd 230v) wewnątrz budynku wg projektu,
- wykonanie punktów instalacji oświetlenia wewnątrz budynku wg projektu,
- wyprowadzenie instalacji pod dzwonek
- wykonanie w obrębie domu instalacji telewizyjnej i teletechnicznej 4 punkty wraz z wyprowadzeniem na zewnątrz budynku,
- wykonanie jednego gniazda siłowego 400V zabezpieczonego samodzielnie,
- dodatkowe zabezpieczenie kuchni, łazienek, garażu linką 4 mm² (listwa ekwipotencjalna)
- wykonanie uziemienia instalacji za pomocą bednarki lub szpilki uziemiającej,
- wykonanie tablicy bezpiecznikowej (wyłączniki różnicowoprądowe- 2 szt., zabezpieczenie nadprądowe -1 szt. na max. 8 punktów)

Wycena obejmuje osprzęt firmy EATON (MOELLER) lub XBS, TRACON.

Uwaga: Zakres prac nie obejmuje wykonania przyłącza energii elektrycznej do budynku oraz przyłącza telefonii oraz „białego montażu”. Zakres prac nie obejmuje wykonania instalacji odgromowe.

INSTALACJA C.O.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie instalacji C.O. z tworzywa sztucznego i miedzi,
- dostawę i montaż kondensacyjnego kotła gazowego **BROTJE 24KW** wraz z zasobnikiem wodnym 120 litrów,
- montaż pompy cyrkulacyjnej CWU,
- montaż zestawu kominowego z rury kwasowej,
- montaż grzejników stalowych, płytowych wraz z głowicami termostatycznymi.

Możliwość dopasowania kotła do potrzeb klienta.

Uwaga: Zakres prac nie obejmuje wykonania instalacji gazowej.

GŁADZIE I MALOWANIE

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie przecierki gładzi wewnątrz budynku.
- pomalowanie farbą na biało.

WYLEWKI NA PARTERZE

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie wylewek na parterze, w części mieszkalnej wraz z izolacją termiczną ze styropianu **EPS 100** o grubości **10 cm** i warstwą dociskową, zbrojoną o grubości **5cm**.



PRACE WYKOŃCZENIOWE (ocieplenie, folia PE , stelaż, płyty G-K)

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie paraizolacji z folii paroizolacyjnej,
- wykonanie ocieplenia połaci dachu wełną **0,039 gr. 25cm**
- wykonanie stelażu z profili stalowych,
- montaż płyt G-K,
- szpachlowanie spoin wraz ze szlifowaniem.

Adaptacja poddasza dostępna w opcji dodatkowej.

Przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę rozliczane jest bezpośrednio z Pracownią Projektową.

STAN DEWELOPERSKI 275, 000 zł netto + 8% VAT



Kontakt:

Paweł Łuc

tel. kom.: +48 530 999 460

email: pawel@moderna-house.pl

Łukasz Ulaniuk

tel. kom.: +48 500 243 356

email: lukasz@moderna-house.pl

www.moderna-house.pl